

आई.पी.डी.एस. योजना

| रिपोर्ट:- माह तक | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|--|----------|--------------------------------------|----------|--|----------|--|----------|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|--|----------|---------------------|----------|---------------|----------|------------------------------------|
| जनपद का नाम- वाराणसी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| क्रम सं० | नगर का नाम | स्वीकृत लागत (रु० करोड़ में) | नये 33/11 के.वी. उपकेन्द्र (सं०) | | 33/11 के.वी. उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि (सं०) | | 33/11 के.वी. अतिरिक्त परिवर्तक (सं०) | | 33 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०) | | 11 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०) | | एलटी ए०वी०सी० केबिल (किमी०) | | अन्डर ग्राउंड केबलिंग (किमी०) | | नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना (सं०) | | वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि (सं०) | | कैपासिटर बैंक (सं०) | | मीटरिंग (सं०) | | परियोजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि |
| | | | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | वाराणसी | 574.52 | 2 | कमसे प्रगति ५२.६ | 1 | 0 | 11 | 10 | 48.54 | 32.2 | 336.612 | 186.6 | 365.19 | 41.85 | 1462.32 | 912.315 | 65 | 13 | | | 1 | | 57019 | 19844 | 30.09.2017 |
| 2 | गंगापुर | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | | 91.2 | 5.43 | | | 3 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |

आई.पी.डी.एस. योजना

| जनपद का नाम- जौनपुर | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | रिपोर्ट:- माह २०१७तक | |
|---------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|--|----------|--------------------------------------|----------|--|----------|--|----------|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|--|----------|---------------------|----------|---------------|----------|------------------------------------|--------|
| क्रम सं० | नगर का नाम | स्वीकृत लागत (रु० करोड में) | नये 33/11 के.वी. उपकेन्द्र (सं०) | | 33/11 के.वी. उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि (सं०) | | 33/11 के.वी. अतिरिक्त परिवर्तक (सं०) | | 33 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०) | | 11 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०) | | एलटी ए०बी०सी० केबिल (किमी०) | | अन्डर ग्राउंड केबलिंग (किमी०) | | नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना (सं०) | | वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि (सं०) | | कैपासिटर बैंक (सं०) | | मीटरिंग (सं०) | | परियोजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि | |
| | | | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | | लक्ष्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 1 | जौनपुर | 32.71 | | | | | | | 0.00 | | 1.45 | | 14.20 | 1.5 | | | 12 | | 9 | | | | 2 | | | |
| 2 | केराकत | | | | | | 1 | | | | 5.32 | | 32.10 | | 0.15 | | 0 | | 6 | | | | | 2 | | |
| 3 | जफराबाद | | 1 | कमरे प्रगति पर है | | | | | 11.50 | | 3.23 | | 16.90 | 5.5 | | | 2 | | 5 | | | | | 2 | | |
| 4 | मडियाहू | | | | | | | | | | 0.00 | | 20.60 | | | | 4 | | 5 | | | 1 | | 2 | | |
| 5 | खेतासराय | | 1 | कमरे प्रगति पर है | | | | | 13.70 | | 10.05 | | 15.00 | | 0.21 | | 3 | | 4 | | | | | 2 | | |
| 6 | मछली शहर | | | | | | | | | | 0.95 | | 15.20 | | | | 10 | | 4 | | | 1 | | 2 | | |
| 7 | साहगंज | | | | | | 1 | 1 | | | 1.80 | | 29.30 | | 0.40 | | 8 | | 4 | | | | | 2 | | |
| 8 | मुगरा बादशाहपुर | | | | | | | | | 0.00 | | 1.00 | | 9.50 | | | | 5 | | 5 | | | 1 | | 2 | |

30.09.2017

आई.पी.डी.एस. योजना

| जनपद का नाम-गाजीपुर | | रिपोर्ट- माह जून तक | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|--|----------|--------------------------------------|----------|--|----------|--|----------|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|--|----------|---------------------|----------|---------------|----------|------------------------------------|------------|
| क्रम सं० | नगर का नाम | स्वीकृत लागत (रु० करोड़ में) | नये 33/11 के.वी. उपकेन्द्र (सं०) | | 33/11 के.वी. उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि (सं०) | | 33/11 के.वी. अतिरिक्त परिवर्तक (सं०) | | 33 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०) | | 11 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०) | | एलटी ए०बी०सी० केबिल (किमी०) | | अन्डर ग्राउंड केबलिंग (किमी०) | | नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना (सं०) | | वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि (सं०) | | कैपासिटर बैंक (सं०) | | मीटरिंग (सं०) | | परियोजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि | |
| | | | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | | लक्ष्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 1 | गाजीपुर | 25.83 | | | 1 | | | | | | | | 3.90 | | | | 14 | 5 | | | | | | | | |
| 2 | मुहम्मदाबाद | | | | | | | | | | | | | 5.50 | | | | 8 | | | | | | | | |
| 3 | जमानियाँ | | | | 1 | 1 | | | | | | 4.40 | | 14.00 | | | | 5 | | | | | | | | |
| 4 | दिलदार नगर | | | | 1 | | | | | | | 0.96 | | 11.10 | | | | 2 | | | | | | | | |
| 5 | जंगीपुर | | | 1 | कार्य प्रगति पर है | | | | | 5.18 | | 2.37 | | 6.00 | | | | 4 | | | | 1 | | | | 30.09.2017 |
| 6 | बहादुरगंज | | | 1 | कार्य प्रगति पर है | | | | | 10.00 | | 8.00 | | 5.70 | | | | 7 | | | | 0 | | | | |
| 7 | सदात | | | | | 2 | | | | | | 4.01 | | 4.90 | | | | 9 | | | | | | | | |
| 8 | सैदपुर | | | | | 1 | | | | | | 8.05 | | 16.60 | | | | 12 | 11 | | | | | | | |

आई.पी.डी.एस. योजना

| जनपद का नाम- | | गोरखपुर | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | रिपोर्ट:- माह जून तक | | | |
|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|----------|--------------------------------------|----------|--|----------|--|----------|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|--|----------|---------------------|----------------------------------|---------------|----------|------------------------------------|
| क्रम सं० | नगर का नाम | स्वीकृत लागत (रु० करोड़ में) | नये 33/11 के.वी. उपकेन्द्र (सं०) | | 33/11 के.वी. उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि (सं०) | | 33/11 के.वी. अतिरिक्त परिवर्तक (सं०) | | 33 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०) | | 11 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०) | | एलटी ए०बी०सी० केबिल (किमी०) | | अन्डर ग्राउंड केबलिंग (किमी०) | | नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना (सं०) | | वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि (सं०) | | कैपासिटर बैंक (सं०) | | मीटरिंग (सं०) | | परियोजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि |
| | | | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | पीपीगंज | 129.83 | | | | | | | | | 1.00 | | 3.50 | | | | 2 | | | | | | | | |
| 2 | सहजनवा | | | | | | | | | | | 1.00 | | 4.10 | | | | 2 | | | | | | 2 | |
| 3 | पिपराइच | | | | | | | | | | | 1.00 | | 3.06 | | | | 3 | | | | | | 2 | |
| 4 | मुदिरा बाजार | | 1 | कार्य प्रगति ५२ ६ | | | | | | 1.00 | | 1.00 | | 4.00 | | | | 2 | | | | 1 | | 2 | |
| 5 | बंसगवन | | | | | | | | | | | 1.00 | | 3.70 | | | | 3 | | | | | | 2 | |
| 6 | गोला बाजार | | | | | | | | | | | 1.00 | | 4.00 | | | | 2 | | | | | | | |
| 7 | बरहलगंज | | | | | | | | | | | | | 32.14 | | | | 2 | | | | | | | |
| 8 | गोरखपुर | | 3 | कार्य प्रगति ५२ ६ | 7 | | 3 | | | 27.00 | | 38.45 | | 125.07 | | 39.34 | | 35 | | 55 | | 3 | | | |

16.07.2018

आई.पी.डी.एस. योजना

| जनपद का नाम— | | महराजगंज | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | रिपोर्ट:- माह जून तक | |
|--------------|------------|------------------------------|----------------------------------|----------|--|----------|--------------------------------------|----------|--|----------|--|----------|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|--|----------|---------------------|----------|---------------|----------|------------------------------------|----------------------------------|----------|
| क्रम सं० | नगर का नाम | स्वीकृत लागत (रु० करोड़ में) | नये 33/11 के.वी. उपकेन्द्र (सं०) | | 33/11 के.वी. उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि (सं०) | | 33/11 के.वी. अतिरिक्त परिवर्तक (सं०) | | 33 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०) | | 11 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०) | | एलटी ए०बी०सी० केबिल (किमी०) | | अन्डर ग्राउंड केबलिंग (किमी०) | | नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना (सं०) | | वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि (सं०) | | कैपासिटर बैंक (सं०) | | मीटरिंग (सं०) | | परियोजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि | | |
| | | | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | | लक्ष्य | प्राप्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | |
| 1 | नातनवा | 13.90 | | | 1 | | | | | | 2.00 | | 4.00 | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | |
| 2 | निचलो | | | | | | | | | | 2.00 | | 3.50 | | | | 2 | | | | | | | | | 16.07.018 | |
| 3 | सरसा बाजार | | | | | | | | | | 2.00 | | 4.00 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 4 | आनदनगर | | | | | | | | | | 1.00 | | 4.00 | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 5 | धुधुला | | | | 1 | | | | | | 2.00 | | 3.70 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 6 | महराजगंज | | | 1 | | | | | | 4.00 | 1.00 | | 4.98 | | 4.00 | | 2 | | | | | 1 | | 2 | | | |

आई.पी.डी.एस. योजना

| जनपद का नाम- कोशाम्बी | | रिपोर्ट:- माह ... जून तक | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|----------|--------------------------------------|----------|--|----------|--|----------|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|--|----------|---------------------|----------|---------------|----------|------------------------------------|--------|
| क्रम सं० | नगर का नाम | स्वीकृत लागत (रु० करोड़ में) | नये 33/11 के.वी. उपकेन्द्र (सं०) | | 33/11 के.वी. उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि (सं०) | | 33/11 के.वी. अतिरिक्त परिवर्तक (सं०) | | 33 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०) | | 11 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०) | | एलटी ए०बी०सी० केबिल (किमी०) | | अन्डर ग्राउंड केबलिंग (किमी०) | | नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना (सं०) | | वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि (सं०) | | कैपासिटर बैंक (सं०) | | मीटरिंग (सं०) | | परियोजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि | |
| | | | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | | लक्ष्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 1 | अजुवा | 18.36 | 1 | कार्य प्रगति पर है | | | | | | | 1.00 | | 4.00 | | | | 1 | | | | 1 | | 2 | | 08.07.2018 | |
| 2 | सिराथु | | | | 1 | | | | | | 2.00 | | 3.00 | | | | 3 | | | | | | 1 | | | |
| 3 | मनजानपुर | | | | | | | | | | 2.00 | | 37.38 | 4.5 | | | | 2 | | | | | | 1 | | |
| 4 | करारी | | | | 1 | | | | | | | | 3.00 | | | | | 2 | | | | | | 1 | | |
| 5 | भरवारी | | | 1 | कार्य प्रगति पर है | | | | | | | 2.00 | | 37.85 | 1 | | | 3 | | | | 1 | | 2 | | |
| 6 | चौल | | | | | | | | | | | | | 4.00 | | | | 3 | | | | | | 2 | | |
| 7 | सर्राई अक्यूल | | | | | | | | | | | | | 3.00 | | | | 2 | | | | | | 1 | | |

आई.पी.डी.एस. योजना

| जनपद का नाम- इलाहाबाद | | रिपोर्ट:- माह जूनतक | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|--|----------------------------------|----------------|--|----------|--------------------------------------|----------|--|----------|--|----------|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|--|----------|---------------------|----------|---------------|----------|------------------------------------|------------|----------|--|
| क्रम सं० | नगर का नाम | स्वीकृत लागत (रु० करोड़ में) | नये 33/11 के.वी. उपकेन्द्र (सं०) | | 33/11 के.वी. उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि (सं०) | | 33/11 के.वी. अतिरिक्त परिवर्तक (सं०) | | 33 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०) | | 11 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०) | | एलटी ए०बी०सी० केबिल (किमी०) | | अन्डर ग्राउंड केबलिंग (किमी०) | | नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना (सं०) | | वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि (सं०) | | कैपासिटर बैंक (सं०) | | मीटरिंग (सं०) | | परियोजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि | | | |
| | | | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | | लक्ष्य | प्राप्ति | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | |
| 1 | शिरसा | 272.34 | 2 | कम्य प्रगति पर | | | | | | | | | 3.00 | 4 | | | | | | | | | | 2 | 1 | 08.07.2018 | | |
| 2 | भराटगंज | | | | | | | | | | | | | 2.00 | | | 2 | | | | | | | | 1 | | | |
| 3 | कोरोन | | | | | | | | | | | | | 4.50 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| 4 | शनकारगढ़ | | | | | 1 | | | | | | | | 3.00 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| 5 | मओमा | | | | | | | | | | | 1.00 | | 20.00 | 1 | | | 3 | | | | | | | | | 1 | |
| 6 | फोलापुर | | | 1 | कम्य प्रगति पर | | | | | | | 1.00 | | 29.00 | 5 | 0.75 | | 3 | | | | | | 1 | | | 2 | |
| 7 | लालगोपालगन | | | | | | | | | | | 1.00 | | 17.80 | 8.5 | | | 2 | | | | | | | | | 2 | |
| 8 | हंडिया | | | | | | | | | | | 1.00 | | 61.55 | 7.3 | | | 2 | | | | | | | | | 1 | |
| 9 | इलाहाबाद | | | 11 | का कम्य प्रगति पर | 14 | | 7 | | 40.00 | | 70.00 | | 398.00 | 6 | 97.00 | | 85 | | 37 | | | | | 11 | | 5 | |

आई.पी.डी.एस. योजना

| जनपद का नाम— | | फतेहपुर | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | रिपोर्ट:- माह जूनतक | | | | |
|--------------|------------|------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|--|----------|--|----------|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|---------------------------------|----------|--|----------|---------------------|---------------------------------|---------------|----------|------------------------------------|--|
| क्रम सं० | नगर का नाम | स्वीकृत लागत (रु० करोड़ में) | नये 33/11 के.वी. उपकेन्द्र (सं०) | | उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि (सं०) | | 33/11 के.वी. अतिरिक्त परिवर्तक (सं०) | | 33 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०) | | 11 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०) | | एलटी ए०बी०सी० केबिल (किमी०) | | अन्डर ग्राउंड केबलिंग (किमी०) | | नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना | | वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि (सं०) | | कैपासिटर बैंक (सं०) | | मीटरिंग (सं०) | | परियोजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि | |
| | | | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 1 | फतेहपुर | 24.56 | 1 | | | | | | | | 10.00 | | 25.00 | | 2.00 | | 4 | | | | 1 | | | | 08.07.2018 | |
| 2 | बिदनी | | | | | | | | | | 4.00 | | 5.00 | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 3 | खागा | | | | 1 | | | | | | | | 13.00 | | | | 6 | | | | | | | 2 | | |
| 4 | बहुअ | | | | 1 | | | | | | | | | 11.00 | | | | 6 | | | | | | | | |
| 5 | जहानाबाद | | | | 1 | | | | | | | | | 13.00 | | | | 7 | | | | | | 2 | | |
| 6 | हाथगान | | | | | 1 | | | | | | | | 13.00 | | | | 5 | | | | | | 2 | | |
| 7 | किशनपुर | | | | | 1 | | | | | | | | 9.00 | 1.5 | | | 6 | | | | | | 2 | | |

आई.पी.डी.एस. योजना

| जनपद का नाम— | | आजमगढ़ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | रिपोर्ट:- माह जूनतक | | | | |
|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|----------|--------------------------------------|----------|--|----------|--|----------|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|--|----------|---------------------|---------------------------------|---------------|----------|------------------------------------|--|
| क्रम सं० | नगर का नाम | स्वीकृत लागत (रु० करोड़ में) | नये 33/11 के.वी. उपकेन्द्र (सं०) | | 33/11 के.वी. उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि (सं०) | | 33/11 के.वी. अतिरिक्त परिवर्तक (सं०) | | 33 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०) | | 11 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०) | | एलटी ए०वी०सी० केबिल (किमी०) | | अन्डर ग्राउंड केबलिंग (किमी०) | | नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना (सं०) | | वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि (सं०) | | कैपासिटर बैंक (सं०) | | मीटरिंग (सं०) | | परियोजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि | |
| | | | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 2 | आजमगढ़ | 28.78 | 2 | कर्य प्रगति पर है | | | | | 5.00 | | | | 4.00 | | 1.50 | | 1 | | | | 2 | | 2 | | 29.08.2017 | |
| 3 | अजमत गढ़ | | | | | 1 | | | | | | 3.00 | | 4.00 | | | | 2 | | | | | | 2 | | |
| 4 | आटाखोअ | | | | | 1 | | | | | | | | 4.00 | | | | 2 | | | | | | 2 | | |
| 5 | बिलरिया गा.प | | | 1 | कर्य प्रगति पर है | 1 | | | | 8.00 | | | | 5.00 | | | | 3 | | | | 1 | | 2 | | |
| 6 | जेनपुर | | | | | 1 | | | | | | | | 4.00 | | | | 2 | | | | | | | | |
| 7 | लालगंज कटघर | | | | | 1 | | | | | | | | 2.50 | | | | 2 | | | | | | 2 | | |
| 8 | महनगर | | | | | 1 | | | | | | | | 2.00 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 9 | मुबारकपुर | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 10 | महराजगंज | | | | | 1 | | | | | | 3.00 | | 4.00 | | | | 2 | | | | | | 2 | | |
| 11 | निजामाबाद | | | | | 1 | | | | | | | | 4.00 | | | | 2 | | | | | | 2 | | |
| 12 | फूलपुर | | | 1 | कर्य प्रगति पर है | | | | | 7.00 | | | | 3.00 | | | | 2 | | | | 1 | | 2 | | |
| 13 | सरायमार | | | | | 1 | | | | | | | | 4.80 | | | | 2 | | | | | | 0 | | |

आई.पी.डी.एस. योजना

| जनपद का नाम—सोनभद्र | | रिपोर्ट:- माह जून तक | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|--|----------|--|----------|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|--|----------|---------------------|----------|---------------|----------|------------------------------------|
| क्रम सं० | नगर का नाम | स्वीकृत लागत (रु० करोड़ में) | नये 33/11 के.वी. उपकेन्द्र (सं०) | | उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि (सं०) | | 33/11 के.वी. अतिरिक्त परिवर्तक (सं०) | | 33 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०) | | 11 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०) | | एलटी ए०बी०सी० केबिल (किमी०) | | अन्डर ग्राउंड केबलिंग (किमी०) | | नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना (सं०) | | वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि (सं०) | | कैपासिटर बैंक (सं०) | | मीटरिंग (सं०) | | परियोजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि |
| | | | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | रोबटसगंज | 15.86 | | | | | | | | | | | 2.50 | | 0.50 | | 3 | | | | | | | 2 | 30.09.2017 |
| 2 | ओबरा | | 1 | कर्म प्रगति पर है | | | | | 0.50 | | 2.00 | | 2.00 | | | | 2 | | | | | | | 2 | |
| 3 | रेनूकोट | | 1 | कर्म प्रगति पर है | | | | | 0.30 | | 1.00 | | 4.00 | | | | 3 | | | | | | | 2 | |
| 4 | घोरावल | | | | | | | 1 | | | | 2.00 | | 7.00 | | | | 3 | | | | | | 2 | |
| 5 | चुरक घुरमा | | | | 1 | | | | | | 3.00 | | 5.00 | | | | | 3 | | | | | | 2 | |
| 6 | चोपान | | | | | | | 1 | | 0.20 | | 1.50 | | 5.00 | | | | 3 | | | | | | 2 | |
| 7 | दुढी | | | | 1 | | | | | 0.30 | | 6.00 | | 5.00 | | | | 3 | | | | | | 2 | |

आई.पी.डी.एस. योजना

संत रावीदास नगर

रिपोर्ट:- माह जून तक

| क्रम सं० | नगर का नाम | स्वीकृत लागत (रु० करोड़ में) | नये 33/11 के.वी. उपकेन्द्र (सं०) | | 33/11 के.वी. उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि (सं०) | | 33 के.वी. नये अतिरिक्त परिवर्तक (सं०) | | 33 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०) | | 11 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०) | | एलटी ए०वी०सी० केबिल (किमी०) | | अन्डर ग्राउंड केबलिंग (किमी०) | | नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना (सं०) | | वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि (सं०) | | कैपासिटर बैंक (सं०) | | मीटरिंग (सं०) | | परियोजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि |
|----------|--------------|------------------------------|----------------------------------|----------|--|----------|---------------------------------------|----------|--|----------|--|----------|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|--|----------|---------------------|----------|---------------|----------|------------------------------------|
| | | | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | भदोही | 16.20 | | | | | | | | | 2.50 | | 1.50 | | | | 2 | | | | | | | | 30.09.2017 |
| 2 | घोसिया बाजार | | 1 | | 1 | | | | | | | 1.00 | | 2.12 | | | 1 | | | | 1 | | 2 | | |
| 3 | खमरीया | | 1 | | 1 | | | | | | | 0.50 | | 0.45 | | | 1 | | | | 1 | | 2 | | |
| 4 | गोपीगंज | | 1 | | 1 | | | | | | | 2.00 | | 3.00 | | 0.50 | 2 | | | | 1 | | 2 | | |
| 5 | ज्ञानपुर | | | | 1 | | | | | | | 2.00 | | 3.00 | | | 2 | | | | | | 2 | | |
| 6 | नई बाजार | | | | | | | | | | | 2.00 | | 3.00 | | | 1 | | | | | | 2 | | |
| 7 | सुरियावा | | | | | | | | | | | 2.00 | | 2.00 | | | 1 | | | | | | | | |

आई.पी.डी.एस. योजना

| जनपद का नाम- मिर्जापुर | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | रिपोर्ट:- माह पूरातक | | |
|------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|----------|--------------------------------------|----------|--|----------|--|----------|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|--|----------|---------------------|----------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| क्रम सं० | नगर का नाम | स्वीकृत लागत (रु० करोड़ में) | नये 33/11 के.वी. उपकेन्द्र (सं०) | | 33/11 के.वी. उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि (सं०) | | 33/11 के.वी. अतिरिक्त परिवर्तक (सं०) | | 33 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०) | | 11 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०) | | एलटी ए०बी०सी० केबिल (किमी०) | | अन्डर ग्राउंड केबलिंग (किमी०) | | नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना (सं०) | | वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि (सं०) | | कैपासिटर बैंक (सं०) | | मीटरिंग (सं०) | | परियोजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि | |
| | | | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 1 | दुनार | 13.2 | 1 | कार्य प्रगति पर है | | | | | | | 4.00 | | 4.00 | | | | 2 | | | | 2 | | 2 | | 30.09.2017 | |
| 2 | अहरोरा | | | | | | | | | | | | 6.00 | | | | 3 | | | | | | 2 | | | |
| 3 | मिर्जापुर कम विधाचल | | 1 | कार्य प्रगति पर है | 1 | | | | | 8.00 | | 1.00 | | 26.99 | | 1.00 | | 3 | | | | 1 | | | | |
| 4 | कछवा | | | | | | | | | | | | | 0.45 | | | | 2 | | | | | | | | |

आई.पी.डी.एस. योजना

| जनपद का नाम—सिद्धार्थ नगर | | रिपोर्ट:- माह जून तक | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|----------|--------------------------------------|----------|--|----------|--|----------|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|--|----------|---------------------|----------|---------------|----------|------------------------------------|------------|----------|
| क्रम सं० | नगर का नाम | स्वीकृत लागत (रु० करोड़ में) | नये 33/11 के.वी. उपकेन्द्र (सं०) | | 33/11 के.वी. उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि (सं०) | | 33/11 के.वी. अतिरिक्त परिवर्तक (सं०) | | 33 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०) | | 11 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०) | | एलटी ए०वी०सी० केबिल (किमी०) | | अन्डर ग्राउंड केबलिंग (किमी०) | | नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना (सं०) | | वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि (सं०) | | कैपासिटर बैंक (सं०) | | मीटरिंग (सं०) | | परियोजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि | | |
| | | | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | | लक्ष्य | प्राप्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | |
| 1 | बढेनी बाजार | 11.70 | 1 | कार्य प्रगति पर है | | | | | 5.00 | | 2.00 | | 4.00 | | | | 4 | | | | | 1 | | | | 16.07.2018 | |
| 2 | सोहरतगढ़ | | | | | | | | | | 1.00 | | 14.55 | | | | 3 | | | | | | | 2 | | | |
| 3 | सिद्धार्थ नगर | | | | 1 | | | | | | | 1.00 | | 2.00 | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
| 4 | उसका बाजार | | | 1 | कार्य प्रगति पर है | | | | | 2.00 | | 1.00 | | 1.50 | | | | 3 | | | | | 1 | | 2 | | |
| 5 | बंसी | | | | | | | | | | | 1.00 | | 1.00 | | | | 1 | | | | | | 2 | | | |
| 6 | डुमरीयागंज | | | | | 1 | | | | | | 1.00 | | 4.00 | | | | 3 | | | | | | 2 | | | |

आई.पी.डी.एस. योजना

| जानपद का नाम-बस्ती | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | रिपोर्ट:- माह जूनतक | |
|--------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|----------|--|----------|--------------------------------------|----------|--|----------|--|----------|-----------------------------|----------|------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|--|----------|---------------------|----------|---------------|----------|------------------------------------|--|--|
| क्रम सं० | नगर का नाम | स्वीकृत लागत (रु० करोड में) | नये 33/11 के.वी. उपकेन्द्र (सं०) | | 33/11 के.वी. उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि (सं०) | | 33/11 के.वी. अतिरिक्त परिवर्तक (सं०) | | 33 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०) | | 11 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०) | | एलटी ए०वी०सी० केबिल (किमी०) | | अन्डर ग्राउड केबलिंग (किमी०) | | नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना (सं०) | | वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि (सं०) | | कैपासिटर बैंक (सं०) | | मीटरिंग (सं०) | | परियोजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि | | |
| | | | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | |
| 1 | हरैया | 3.67 | | | | | | | | | 1.00 | | 2.00 | | | | 2 | | | | | | 2 | | 16.07.2018 | | |
| 2 | बढन्न बाजार | | 1 | | | | | | | | 1.00 | | 2.00 | | | | 2 | | | | 1 | | 2 | | | | |
| 3 | बस्ती | | | | | | | | | | | 1.00 | | 3.00 | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |

आई.पी.डी.एस. योजना

| जनपद का नाम- | | संत कबीर नगर | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | रिपोर्ट:- माह जूनतक | |
|--------------|------------|------------------------------|------------------------------------|----------|--|----------|--|----------|---|----------|---|----------|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|--|----------|---------------------|----------|---------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|----------|
| क्रम सं० | नगर का नाम | स्वीकृत लागत (रु० करोड़ में) | नये 33 / 11 के.वी. उपकेन्द्र (सं०) | | 33 / 11 के.वी. उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि (सं०) | | 33 / 11 के.वी. अतिरिक्त परिवर्तक (सं०) | | 33 के.वी. नये फीडर / विभक्तिकरण (किमी०) | | 11 के.वी. नये फीडर / विभक्तिकरण (किमी०) | | एलटी ए०बी०सी० केबिल (किमी०) | | अन्डर ग्राउंड केबलिंग (किमी०) | | नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना (सं०) | | वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि (सं०) | | कैपासिटर बैंक (सं०) | | मीटरिंग (सं०) | | परियोजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि | | |
| | | | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | | लक्ष्य | प्राप्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | |
| 1 | मेहगाँव | 5.62 | | | 1 | | | | | | | | 3.00 | | | | 2 | | | | | | 2 | | 16.07.2018 | | |
| 2 | खलीलाबाद | | | | | | | | | | | | 3.00 | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | |
| 3 | महगर | | | | | | | | | | 1.50 | | 7.50 | | 0.30 | | 4 | | | | | | 2 | | | | |
| 4 | हरिहरपुर | | | | 1 | | | | | | 1.00 | | 2.00 | | 0.30 | | 2 | | | | | | 2 | | | | |